

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества общественной инфраструктуры муниципального значения (муниципальной собственности),
определенных в целях софинансирования за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай
за январь-декабрь 2022 года

№ п/п	Наименование государственных программ, основных мероприятий, объектов и их местонахождение	Сметная и (или) контрактная (договорная) стоимость строительства (реконструкции, приобретения) в ценах соответствующих лет, тыс. руб.	Остаток сметной и (или) контрактной (договорной) стоимости на 1 января 2018 года (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.	Бюджетные ассигнования на отчетный год				Кассовое исполнение за отчетный период				Кредиторская задолженность на начало отчетного периода	Фактически использовано за отчетный период				Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	Остаток сметной и (или) контрактной (договорной) стоимости строительства, реконструкции (в т.ч. проектирования), приобретения на 1 января 2022 г. (текущего финансового года)	Уровень техн. готовности на конец отчетного периода, %	Описание технического результата за отчетный период ⁴
				Всего	в том числе за счет средств			Всего	в том числе за счет средств				Всего	в том числе за счет средств						
					Республиканского бюджета Республики Алтай	Федерального бюджета (справочно)	Местного бюджета (справочно)		Республиканского бюджета Республики Алтай	Федерального бюджета (справочно)	Местного бюджета (справочно)			Республиканского бюджета Республики Алтай	Федерального бюджета (справочно)	Местного бюджета (справочно)				
1	2	3	4	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ВСЕГО	3 351 830,9	2 066 382,6	1 121 396,9	392 939,3	718 605,9	9 851,7	1 118 408,5	392 909,6	715 653,2	9 845,7	20 130,0	1 118 408,4	392 909,4	715 653,2	9 845,7	14 650,2	947 974,1		
	в том числе:																			
	МО «Город Горно-Алтайск»	703 810,2	466 274,2	466 274,1	159 472,3	302 907,1	3 894,7	466 274,1	159 472,3	302 907,1	3 894,7	0,0	466 274,1	159 472,3	302 907,1	3 894,7	0,0	0,0		
	МО «Кови-Агачский район»	158 556,8	25 638,2	13 217,4	1 913,2	11 286,0	18,2	12 828,5	1 909,3	10 901,0	18,2	0,0	12 828,5	1 909,3	10 901,0	18,2	388,8	12 809,7		
	МО «Майминский район»	469 050,2	167 541,2	115 352,2	5 109,3	109 838,4	404,5	113 360,9	5 089,6	107 866,8	404,5	0,0	113 360,7	5 089,4	107 866,8	404,5	1 991,5	54 180,4		
	МО «Улаганский район»	87 004,0	84 646,5	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	70 636,4		
	МО «Усть-Канский район»	92 271,9	6 536,1	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	0,0		
	МО «Усть-Коксинский район»	678 425,7	321 590,2	321 590,2	224 410,0	93 155,4	4 024,8	320 982,0	224 403,9	92 559,2	4 018,8	0,0	320 982,0	224 403,9	92 559,2	4 018,8	12 269,9	608,2		
	МО «Шибобанский район»	891 126,2	890 854,5	125 939,3	1 247,8	123 532,0	1 159,4	125 939,2	1 247,8	123 532,0	1 159,4	0,0	125 939,2	1 247,8	123 532,0	1 159,4	0,0	764 915,3		
	МО «Турочакский район»	88 917,6	30 954,4	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	20 130,0	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	0,0	2 476,7		
	МО «Онгудайский район»	182 668,3	72 347,3	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	42 347,3		
	Государственная	3 351 830,9	2 066 382,6	1 121 396,9	392 939,3	718 605,9	9 851,7	1 118 408,5	392 909,6	715 653,2	9 845,7	20 130,0	1 118 408,4	392 909,4	715 653,2	9 845,7	14 650,2	947 974,1		
1.	Государственная программа Республики Алтай «Развитие культуры»	35 074,0	34 221,6	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	0,0		
1.1.	Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»	35 074,0	34 221,6	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	0,0		
1.1.1.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда»	35 074,0	34 221,6	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	0,0		
	МО «Усть-Коксинский район»	35 074,0	34 221,6	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	0,0		
1.1.1.1.	Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтай, д.12	35 074*	34 221,6	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	34 221,6	338,8	33 540,6	342,2	0,0	0,0	19	Заключен МК от 29 апреля 2022 г. № 1. Ведутся СМР
2.	Государственная программа Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса»	293 239,2	173 535,7	104 624,7	1 043,3	103 296,7	284,8	102 244,6	1 019,6	100 940,2	284,8	20 130,0	102 244,4	1 019,4	100 940,2	284,8	2 380,3	71 291,2		
2.1.	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса»	293 239,2	173 535,7	104 624,7	1 043,3	103 296,7	284,8	102 244,6	1 019,6	100 940,2	284,8	20 130,0	102 244,4	1 019,4	100 940,2	284,8	2 380,3	71 291,2		
2.1.1.	Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай»	204 321,6	142 581,3	76 147,0	761,4	75 385,7	0,0	73 766,9	737,7	73 029,2	0,0	0,0	73 766,7	737,5	73 029,2	0,0	2 380,3	68 814,5		
	МО «Майминский район»	113 002,8	86 193,5	52 546,5	525,3	52 021,2	0,0	50 555,2	505,6	50 049,7	0,0	0,0	50 555,1	505,4	50 049,7	0,0	1 991,5	35 638,4		
2.1.1.1.	Газораспределительные сети в с. Майма (микрорайон № 20/1)	5 057,9	5 057,9	1 620,4	16,2	1 604,2	0,0	1 475,8	14,8	1 461,1	0,0	0,0	1 475,8	14,8	1 461,1	0,0	144,6	3582,1**	100	Объект введен в эксплуатацию (акт приема от 02.12.22 г.)

тыс. руб.

1	2	3	4	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.1.2.	Газораспределительные сети в с. Майма микрорайон Алгаир-2 (3 этап)	5 450,6	1 700,6	1 172,6	11,7	1 160,9	0,0	1 118,0	11,2	1 106,8	0,0	0,0	1 118,0	11,2	1 106,8	0,0	54,6	582,6**	100	СМР завершены. ЗОС планируется получить в 2023 г.
2.1.1.3.	Газораспределительные сети в с. Майма, (микрорайон № 5)	11 014,2	3 514,2	1 740,2	17,4	1 722,8	0,0	1 707,7	17,1	1 690,6	0,0	0,0	1 707,7	17,1	1 690,6	0,0	32,5	1806,5**	100	СМР завершены. ЗОС планируется получить в 2023 г.
2.1.1.4.	Газораспределительные сети в с. Майма (микрорайон № 4)	14 597,3	3 732,0	743,0	7,4	735,6	0,0	743,0	7,4	735,6	0,0	0,0	743,0	7,4	735,6	0,0	0,0	2989,0**	100	Объект введен в эксплуатацию
2.1.1.5.	Строительство газораспределительных сетей в с. Майма микрорайон № 28/1	11 761,4	7 067,4	2 583,2	25,8	2 557,4	0,0	2 583,2	25,8	2 557,4	0,0	0,0	2 583,2	25,8	2 557,4	0,0	0,0	4484,2**	100	Объект введен в эксплуатацию (акт приемки от 01.12.22 г.)
2.1.1.6.	Газовая модульная котельная ул. Ипподромная с. Кызыл-Озек, Майминский район, Республика Алтай	15 000,0	15 000,0	12 611,6	126,1	12 485,5	0,0	12 611,6	126,1	12 485,5	0,0	0,0	12 611,6	126,1	12 485,5	0,0	0,0	2 388,4	85	СМР завершены. В 2023 г. запланированы благоустройство и пусконаладочные работы
2.1.1.7.	Строительство газораспределительных сетей в с. Соуга, Майминский район	9 301,7	9 301,7	8 100,0	81,0	8 019,0	0,0	6 340,4	63,4	6 277,0	0,0	0,0	6 340,4	63,4	6 277,0	0,0	1 759,6	2 961,3	87	Ведутся СМР
2.1.1.8.	Газораспределительные сети в с. Майма, микрорайон «Березовая Роща» (2-я очередь)	7 500,0	7 500,0	2 500,0	25,0	2 475,0	0,0	2 500,0	25,0	2 475,0	0,0	0,0	2 500,0	25,0	2 475,0	0,0	0,0	5 000,0	0	Проведен конкурс на СМР, заключен МК
		775,5	775,5	775,5	7,8	767,7	0,0	775,5	7,8	767,7	0,0	0,0	775,5	7,8	767,7	0,0	0,0	0,0	100	Получено положительное заключение ГЭ от 05.12.22 г. № 04-1-1-3-085190-2022
2.1.1.9.	Газораспределительные сети в с. Озерное (микрорайон «Старое Озерное»)	6 000,0	6 000,0	1 500,0	15,0	1 485,0	0,0	1 500,0	15,0	1 485,0	0,0	0,0	1 500,0	15,0	1 485,0	0,0	0,0	4 500,0	0	Проведен конкурс на СМР, заключен МК
		775,7	775,7	775,7	7,8	768,0	0,0	775,7	7,8	768,0	0,0	0,0	775,7	7,8	768,0	0,0	0,0	0,0	100	Получено положительное заключение ГЭ от 05.12.22 г. № 04-1-1-3-085163-2022
2.1.1.10.	Строительство газораспределительных сетей в с. Манжерок, Майминского района, Республики Алтай (микрорайоны 1,2,3,4) (корректировка)	15 000,0	15 000,0	8 268,8	82,7	8 186,1	0,0	8 268,8	82,6	8 186,1	0,0	0,0	8 268,8	82,6	8 186,1	0,0	0,0	6 731,2	0	Проведен конкурс на СМР, заключен МК
		1 911,8	1 911,8	1 911,8	19,1	1 892,7	0,0	1 911,9	19,2	1 892,7	0,0	0,0	1 911,8	19,1	1 892,7	0,0	0,0	0,0	100	Получено положительное заключение ГЭ от 24.11.22 г. № 04-1-1-3-082163-2022
2.1.1.11.	Строительство газораспределительных сетей в микрорайонах «Устьюба» и «Зеленая поляна» с. Майма Майминского района Республики Алтай	3 500,0	3 500,0	3 243,7	32,4	3 211,3	0,0	3 243,8	32,4	3 211,3	0,0	0,0	3 243,7	32,4	3 211,3	0,0	0,0	256,3	0	Заключен МК на разработку ПСД
2.1.1.12.	Разработка проектно-сметной документации и строительство объекта: «Сети водоснабжения в с. Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай»	5 356,7	5 356,7	5 000,0	50,0	4 950,0	0,0	5 000,0	50,0	4 950,0	0,0	0,0	5 000,0	50,0	4 950,0	0,0	0,0	356,7	0	Ценовой аудит направлен на государственную экспертизу
	МО «Шебалинский район»	30 638,2	30 366,5	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	0,0	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	0,0	20 366,5		
2.1.1.13.	Строительство наружных сетей водоснабжения по улицам Горная, Цветочная, Радужная, Солнечная, Л.В. Кокышева и Школьная в квартале «Западный», с. Камлак, Шебалинский район, Республика Алтай	30 638,2	30 366,5	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	0,0	10 000,0	100,0	9 900,0	0,0	0,0	20 366,5	19	Ведутся СМР (установлена водонапорная башня, скважина, проложено 133 м. водопровода)
	МО «Город Горно-Алтайск»	34 643,1	2 200,5	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	0,0	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	0,0	0,0		
2.1.1.14.	Строительство газовой котельной тепловой мощностью 2,8 МВт, расположенной по пер. Лобный в г. Горно-Алтайске	34 643,1	2 200,5	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	0,0	2 200,5	22,0	2 178,5	0,0	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод от 20.09.22 г. № 04-11-868-2022)
	МО «Кош-Агачский район»	26 037,5	23 820,8	11 400,0	114,0	11 286,0	0,0	11 011,2	110,1	10 901,0	0,0	0,0	11 011,2	110,1	10 901,0	0,0	388,8	12 809,6		

1	2	3	4	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.1.1.15.	Строительство водозаборной скважины в с. Ортолак	13 796,0	12 684,9	6 000,0	60,0	5 940,0	0,0	6 000,0	60,0	5 940,0	0,0	0,0	6 000,0	60,0	5 940,0	0,0	0,0	6 684,9	0	Ведутся СМР
2.1.1.16.	Строительство водозаборной скважины в с. Тоберер Кош-Агачского района Республики Алтай	12 241,5	11 135,9	5 400,0	54,0	5 346,0	0,0	5 011,2	50,1	4 961,0	0,0	0,0	5 011,2	50,1	4 961,0	0,0	388,8	6 124,7	0	Ведутся СМР
2.1.2.	Основное мероприятие «Создание инженерной инфраструктуры в целях развития Тесленского озера и соответствующей территории»	88 917,6	30 954,4	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	20 130,0	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	0,0	2 476,7		
	МО «Турочакский район»	88 917,6	30 954,4	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	20 130,0	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	0,0	2 476,7		
2.1.2.1.	Строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин в селе Иогач Турочакского района Республики Алтай	88 917,6	30 954,4	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	20 130,0	28 477,7	281,9	27 911,0	284,8	0,0	2476,7**	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.22 г. № 02-301-192-2022). В 2023 г. запланированы работы по благоустройству
3.	Государственная программа Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды»	92 972,7	90 615,2	19 978,8	199,8	19 779,0	0,0	19 978,8	199,8	19 779,0	0,0	0,0	19 978,8	199,8	19 779,0	0,0	0,0	70 636,4		
3.1.	Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»	87 004,0	84 646,5	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	70 636,4		
3.1.1.	Основное мероприятие «Строительство сооружений, предотвращающих негативное воздействие вод на населенные пункты»	87 004,0	84 646,5	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	70 636,4		
	МО «Улаганский район»	87 004,0	84 646,5	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	70 636,4		
3.1.1.1.	Строительство противопаводковых дамб на реке Туратайма в с. Балачик Улаганского района Республики Алтай. Корректировка	87 004,0	84 646,5	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	14 010,1	140,1	13 870,0	0,0	0,0	70 636,4	17	Ведутся СМР
3.2.	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Алтай»	5 968,7	5 968,7	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	0,0		
3.2.1.	Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай»	5 968,7	5 968,7	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	0,0		
	МО «Майминский район»	5 968,7	5 968,7	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	0,0		
3.2.1.1.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: «Поддон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс. тонн год в с. Майма, Майминского района, Республики Алтай»	5 968,7	5 968,7	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	5 968,7	59,7	5 909,0	0,0	0,0	0,0	0	Заключен МК на разработку ПСД (прохождение ГЭ запланировано на 2023 г.)
4.	Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования»	2 447 947,1	1 493 990,6	688 552,3	257 754,1	424 313,7	6 484,5	687 944,1	257 748,1	423 717,5	6 478,5	0,0	687 944,1	257 748,1	423 717,5	6 478,5	12 269,9	806 046,4		
4.1.	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	944 107,4	346 134,0	285 244,5	32 535,1	251 066,9	1 642,5	285 244,6	32 535,1	251 066,9	1 642,5	0,0	285 244,6	32 535,1	251 066,9	1 642,5	0,0	60 889,3		
4.1.1.	Основное мероприятие «Осуществление капитальных вложений в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай»	361 183,1	111 319,7	121 000,0	1 210,0	119 790,0	0,0	121 000,0	1 210,0	119 790,0	0,0	0,0	121 000,0	1 210,0	119 790,0	0,0	0,0	60 889,3		
	МО «Город Горно-Алтайск»	278 841,1	196 590,3	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	0,0	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	0,0	0,0		

1	2	3	4	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.1.1.1.	Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Колыцкая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай	278 841,1	196 590,3	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	0,0	74 610,0	746,1	73 863,9	0,0	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.22 г. № 04-11-875-2022)
	МО «Майминский район»	178 514,8	38 972,4	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	0,0	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	0,0	18 542,0		
4.1.1.2.	Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай	178 514,8	38 972,4	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	0,0	16 390,0	163,9	16 226,1	0,0	0,0	18 542,0	68	Ведутся СМР
	МО «Онгудайский район»	182 668,3	72 347,3	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	42 347,3		
4.1.1.3.	Детский сад на 125 мест по ул. Аткунова, 35А, с. Онгудай, Онгудайский район, Республика Алтай. Корректировка	182 668,3	72 347,3	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	30 000,0	300,0	29 700,0	0,0	0,0	42 347,3	75	Ведутся СМР
4.1.2.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»	582 924,3	234 814,3	164 244,5	31 325,1	131 276,9	1 642,5	164 244,6	31 325,1	131 276,9	1 642,5	0,0	164 244,6	31 325,1	131 276,9	1 642,5	0,0	0,0		
	МО «Майминский район»	171 563,9	36 406,6	40 447,0	4 360,4	35 682,1	404,5	40 447,0	4 360,4	35 682,1	404,5	0,0	40 447,0	4 360,4	35 682,1	404,5	0,0	0,0		
4.1.2.1.	Детский сад на 125 мест по ул. Ипподромная, с. Кызыл-Озек, Майминского района, Республика Алтай	178 514,8	38 972,4	4 040,4	4 000,0	0,0	40,4	4 040,4	4 000,0	0,0	40,4	0,0	4 040,4	4 000,0	0,0	40,4	0,0	18 542,0	68	Ведутся СМР
4.1.2.2.	Детский сад на 125 мест по ул. Молодежная, 18, с. Майма, Майминского района, Республика Алтай	171 563,9	36 406,6	36 406,6	360,4	35 682,1	364,1	36 406,6	360,4	35 682,1	364,1	0,0	36 406,6	360,4	35 682,1	364,1	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (ЗОС № 3-09.22 от 09.08.22 г.)
	МО «Город Горно-Алтайск»	278 841,1	196 590,3	121 980,1	25 165,5	95 594,8	1 219,8	121 980,2	25 165,5	95 594,8	1 219,9	0,0	121 980,2	25 165,5	95 594,8	1 219,9	0,0	0,0		
4.1.2.2.	Строительство детского сада на 285 мест, из них 135 мест в ясельных группах по ул. Колыцкая, 2/2, город Горно-Алтайск, Республика Алтай	278 841,1	196 590,3	121 980,1	25 165,5	95 594,8	1 219,8	121 980,2	25 165,5	95 594,8	1 219,9	0,0	121 980,2	25 165,5	95 594,8	1 219,9	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.22 г. № 04-11-875-2022)
	МО «Кош-Агачский район»	132 519,3	1 817,4	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	0,0	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	0,0	0,0		
4.1.2.3.	Строительство детского сада на 60 мест по ул.Абая, 24 А в с.Кош-Агач Кош-Агачского района Республики Алтай	132 519,3	1 817,4	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	0,0	1 817,4	1 799,2	0,0	18,2	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.22 г. № RU02501000-010-22)
4.2.	Подпрограмма «Развитие общего образования»	1 503 839,7	1 147 856,6	403 307,9	225 219,0	173 246,8	4 842,0	402 699,5	225 212,9	172 650,6	4 836,0	0,0	402 699,5	225 212,9	172 650,6	4 836,0	12 269,9	745 157,1		
4.2.1.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Современная школа»	1 503 839,7	1 147 856,6	403 307,9	225 219,0	173 246,8	4 842,0	402 699,5	225 212,9	172 650,6	4 836,0	0,0	402 699,5	225 212,9	172 650,6	4 836,0	12 269,9	745 157,1		
	МО «Шебалинский район»	860 488,0	860 488,0	115 939,3	1 147,8	113 632,0	1 159,4	115 939,2	1 147,8	113 632,0	1 159,4	0,0	115 939,2	1 147,8	113 632,0	1 159,4	0,0	744 548,8		
4.2.1.1.	Строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай	860 488,0	860 488,0	115 939,3	1 147,8	113 632,0	1 159,4	115 939,2	1 147,8	113 632,0	1 159,4	0,0	115 939,2	1 147,8	113 632,0	1 159,4	0,0	744 548,8	6	Заключен МК на СМР от 1 июля 2022 г. № 2022.225.29
	МО «Усть-Коксинский район»	643 351,7	287 368,6	287 368,6	224 071,2	59 614,8	3 682,6	286 760,3	224 065,1	59 018,6	3 676,6	0,0	286 760,3	224 065,1	59 018,6	3 676,6	12 269,9	608,3		
4.2.1.2.	Строительство общеобразовательной школы на 275 учащихся в с.Усть-Кокса Усть-Коксинского района Республики Алтай	643 351,7	287 368,6	287 368,6	224 071,2	59 614,8	3 682,6	286 760,3	224 065,1	59 018,6	3 676,6	0,0	286 760,3	224 065,1	59 018,6	3 676,6	12 269,9	608,3	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.22 г. № 04-RU02507000-07-2022)
5.	Государственная программа Республики Алтай «Развитие физической культуры и спорта»	482 597,9	274 019,5	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	0,0		
5.1.	Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»	482 597,9	274 019,5	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	0,0		
5.1.1.	Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»	482 597,9	274 019,5	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	274 019,5	133 603,4	137 675,9	2 740,2	0,0	0,0		
	МО «Город Горно-Алтайск»	390 326,0	267 483,4	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	0,0	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	0,0	0,0		

1	2	3	4	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.1.1.1.	Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12	390 326,0	267 483,4	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	0,0	267 483,4	133 538,7	131 269,9	2 674,8	0,0	0,0	73	Ведется СМР
	МО «Усть-Канский район»	92 271,9	6 536,1	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	0,0		
5.1.1.2.	Строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай	92 271,9	6 536,1	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	6 536,1	64,7	6 406,0	65,4	0,0	0,0	100	Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 06.07.22 г. № RU 02506000-12)

* - ПСД на корректировке в связи с удорожанием стоимости строительных материалов

** - экономия по итогам конкурсных процедур